

2014.11.12

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Dombóvári Szent Lukács Kórház** (7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41., adószám: 15813781-2-17, számlaszám: 10046003-00333018-00000000, képviseli: Dr. Kerekes László főigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **PÉCSÉPTERV STUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, székhely: 7621 Pécs, Szent István tér 12., cégjegyzékszám: 02-09-061457, adószám: 11001036-2-02, bankszámlaszám: 11602008-00220900-02000005, képviseli: Csaba Gyula Zoltán, mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**) (a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. május 21. napján „A Dombóvári Szent Lukács Kórház vízmű rekonstrukciós terveinek, valamint a kórházhoz integrált Pincebelyi kórház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és tervezői művezetés ellátása a „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” tárgyú TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 pályázat keretében” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
2. Megrendelő a szolgáltatással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Tervező rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Tervező ezeket a követelményeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta.
3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2014. június 25. napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – Tervező lett.
4. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként egymással 2014. július 9. napján tervezési szerződést kötöttek.

II. A szerződés módosítás tárgya

5. Tervező 2014. július 20. napján kelt ivóvíz korszerűsítési tervek vonatkozó tervszállítási határidő módosítási kérelmében az alábbi kérelemmel fordult a Megrendelőhöz:

„A Dombóvári Szent Lukács Kórház Ivóvíz korszerűsítési terveinek elkészítését szaktervező alvállalkozóink bevonásával megkezdjük. A tervezési alapadatok beszerzése során fény derült arra hogy a régen több tíz éve megépült víziművek megvalósulási tervei nem állnak rendelkezésre. Így a rendelkezésünkre álló adatok a tervezés szakszerű elkészítéséhez nem elegendőek. Szükséges számos feltáró jellegű felmérést végeznünk a föld alatt elhelyezkedő létesítményekről azért, hogy a meglévő rendszerekhez egy jól működő alrendszer tudjunk integrálni. A felméréseket természetesen cégünk saját költségén elvégzi, azonban ezek időigényessége miatt 4 héttel kérjük engedélyezési tervszállítási határidőnk módosítását.

Az elvégzendő felmérési feladatok:

- Hálózati csőanyagok, átmérők vizsgálata
 - Hálózati mellékágak nyomvonalának feltárása
 - Hálózati elemek használatban lévő ségének egyeztetése
 - Mélytároló leürítése és helyszíni ellenőrzése
 - Vízmű telephely udvartéri vezetékével kapcsolatos helyszíni szemle
 - Befogadási pontok feltárása
 - Nyomásfokozó akna pontos felmérése”

6. Megrendelő Tervező kérelmében foglaltakat megvizsgálta és megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentációjában közölt alap adatok felmérés útján történő felülvizsgálata a szakszerű tervezéshez és az alapján a szakszerű kivitelezéshez feltétlenül szükséges, mely körülmény a korábbiakban megrendelő számára nem volt ismert, az csak a Tervező teljesítése során jutott Megrendelő tudomására.

Fentiek alapján Megrendelő Tervező kérelmét megalapozottnak és a tervezési részhatáridő 4 héttel történő meghosszabbítását elfogadhatónak minősítette.

7. Felek a felmerült szerződés módosítási kérelem alapját és indokait a Kbt. 132.§-a alapján megvizsgálták és azzal kapcsolatban az alábbiakat állapítják meg:

- A szerződésben a tervszállításra vonatkozóan megállapított kötbérterhes részhatáridő módosítása a Kbt. 132.§ (1) bekezdés b) pontjába nem ütközik a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, nem jár az értékelési szempontnak minősülő ajánlati ár megváltozásával, így a (3) bekezdésben foglalt körülmény sem áll fenn;

- A szerződésben a tervszállításra vonatkozóan megállapított kötbérterhes részhatáridő módosítása a Kbt. 132.§ (1) bekezdés c) pontjába nem ütközik, mert a szerződés tárgya nem változik meg, új ajánlattevői kötelezettséget nem keletkeztet;

- A szerződésben a tervszállításra vonatkozóan megállapított kötbérterhes részhatáridő módosítása tekintetében a Kbt. 132.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt tilalmi rendelkezésben meghatározott körülmények megállapíthatósága miatt felek vizsgálták a (2) bekezdésben írt rendelkezéseket. Ez alapján felek álláspontja szerint a közbeszerzési eljárásban közölt adatokat Megrendelő a rendelkezésre álló információk és alapadatok alapján tette közzé a közbeszerzési eljárás dokumentációjában, míg Tervező ezeket figyelembe véve adott ajánlatot. A több tíz éve megépült víziművek megvalósulási terveinek hiányára a tervezés során derült fény, mely a Megrendelő lényeges jogos érdekének védelme, a szakmailag megalapozott tervek elkészítése és ez alapján szakmailag szakszerű kivitelezés megvalósítása érdekében felmérések elvégzését tette szükségessé, melyet Tervező saját költségén vállalt, azonban azok időigénye szükségessé tette kizárólag az ivóvíz korszerűsítésre vonatkozó tervszállítási határidő módosítását. Ezen körülményekből látható, hogy a részhatáridő módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és annak hiányában az a Megrendelő lényeges, pályázati célok eléréséhez fűződő jogos érdekét sérti.

Míndezek alapján a Kbt. 132.§ (2) bekezdésében írt körülmények fennállása miatt a Kbt. 132.§ (1) bekezdésének a) pontjában írt szerződésmódosítási tilalmi rendelkezés esete sem forog fenn.

III.

Szerződés módosítás

Fentiek alapján Felek a tervezési szerződésük VI. 35. pontját a vízmű rekonstrukció vonatkozásában előírt kötbérterhes tervszállítási részhatáridő tekintetében módosítják, és annak határidejét 2014. augusztus 31. napjáról 2014. szeptember 30. napjára hosszabbítják meg.



Handwritten signature or mark in blue ink.

IV./ Egyéb rendelkezések

Szerződő felek kijelentik, hogy a tervezési szerződésük jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Dombóváron, 2014. év 08 hónap 22. napján



.....
Dr. Kerekes László
főigazgató
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Megrendelő



.....
Csaba Gyula Zoltán
ügyvezető
Pécsépterv Stúdió Kft.
Tervező

Dombóvári Szent Lukács
Kórház
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
3.

